Kwaliteitsrapportage

1.0 Organisatie

Bij deze levering waren betrokken: L.H. Broekema, R. Buskens, J.G.C. van Montfort, S.W.P. Pulles

1.1 Levering

Naam: K&L_DZL_2011-11-11

Kabels en puntobjecten verwijderd op basis van opmerkingen Christ Spijkers tijdesn overleg op 2-11-2011

1.2 Technische validatie

Is uitgevoerd d.d. 2011-11-10

2.0 Metadata levering

Voor het bepalen van de diverse gegevens in dit rapport is gebruik gemaakt van MdbVergelijker versie 1.0.0.

Thema	Toegevoegd (km)	Gewijzigd (km)	Verwijderd (km)	Totaal mutaties %
Gemuteerde lijnol	bjecten			
Datacommunicatie			47.390	7.286
Glasvezel			47.390	17.245
Electra				
Mantelbuis			94.781	16.869
Riool				
Overig				
Totaal			142.171	4.007
Gemuteerde punto Totaal: 53	objecten		53	1.933
Gemuteerde lijnobjecten	(COCON en WION)		142.171	4.007
Aantal puntobjecten gekoppeld aan glasvezel (COCON)			×	
Diversen				
Aantal los				
eindigende				
lijnobjecten				
Aantal lege velden (incl. "nog in te winnen",				
"onbekend")				

3.0 Kwaliteitscontrole

Controle op betrouwbaarheid geeft antwoord op de vraag : is de vulling van de velden juist en consistent?

Controle op compleetheid geeft antwoord op de vraag hoeveel lege velden of velden gevuld met irreele waarden zijn ingevuld.

3.1 Kwaliteitscontrole volledige levering

Niet van toepassing

Totaal gemuteerde lijnobjecten (km):
Aantal km hiervan onderhevig aan steekproef (minstens 10%):
Liggingscontrole (% buiten tolerantie (1 mm op papier bij 1:1000):
Visuele controle inpassing op overig netwerk:

Aantal gemuteerde puntobjecten: Attribuutcontrole (verplichte velden 100% gevuld): (ja / nee) Hoeveel % van overige velden gevuld?

Verwerkte CAD / TIFF-tekeningen in deze levering:

3.2 Kwaliteitscontrole beperkte levering WION en COCON

Totaal gemuteerde lijnobjecten (km): 142.171

Aantal km hiervan onderhevig aan steekproef (minstens 10%): 14.22

Liggingscontrole (% buiten tolerantie (1 mm op papier bij 1:1000): 0

Visuele controle inpassing op overig netwerk: akkoord

Aantal gemuteerde puntobjecten: 20 Attribuutcontrole (verplichte velden minimumset 100% gevuld: (ja / nee) ja Hoeveel % van verplichte velden (minimumset) gevuld? 100

(Alleen ingeval COCON) FME controle: NVT

Verwerkte CAD / TIFF-tekeningen in deze levering: NVT

3.3 Kwaliteitscontrole verwerking CAD- en TIF-files

Niet van toepassing

Totaal gemuteerde lijnobjecten (km):

Aantal km hiervan onderhevig aan steekproef (minstens 10%):

Aantal gemuteerde puntobjecten:

Verwerkte CAD / TIFF-tekeningen:

Item	Betrouwbaar (ja / nee)	Compleet (ja / nee)
Liggingscontrole Binnen tolerantie		
(1 mm op papier bij 1:1000)		
Verplichte velden (KernGIS /		
Minimumset WION en/of COCON)		
100% gevuld		
Overige velden		

3.4 Uitgevoerde herstel en verbeteracties

Totaal aantal partijen voor de dienst: 1

Aantal afgekeurde partijen: 0 Structureel / incidenteel: Uitgevoerde verbeteracties:

Naar waarheid ingevuld en accoord bevonden:

S. Reef

Naam organisatie: Kragten

Datum: 2011-11-11 Naam: ir. S.W.P. Pulles

Handtekening: